

일일 TBM 및 작업안전 점검표



사업팀	사업장	점검자	(서명)
협력사업명	점검일	점검자	(서명)
구분	점검사항	평가	비고
위험예지 / SP	1. S1 모바일 일일서약서 작성 및 위험예지활동 실시 여부	양호 · 불량 · 해당없음	
	2. 도면 약도층 배선 설치 높이 표기가 현장과 일치 여부 ※ 공사의회자 SP 내용과 현장 일치 확인	양호 · 불량 · 해당없음	
	3. 기기/감지기의 설치 위치와 높이가 현장과 일치 여부	양호 · 불량 · 해당없음	
	4. 도면 내 위험환경(개구부 등) 표기와 현장 일치 여부 ※ 작업 시 위험 발생 가능한 장소 확인	양호 · 불량 · 해당없음	
작업자 안전	1. 작업자 음주 여부 및 건강 상태(혈압, 피로도) 확인 ※ 건강 이상 시 작업 불가 조치	양호 · 불량 · 해당없음	
	2. 안전모(턱끈 체결), 안전화(미끄럼방지), 각반 착용 상태	양호 · 불량 · 해당없음	
	3. 안전벨트(그네식) 착용 상태 및 짐줄/훅 파손 여부 확인	양호 · 불량 · 해당없음	
	4. 작업복 단정 상태 및 공구 안전 사용 (전동공구 피복 등) ※ 회전체 작업 시 말림 위험(장갑 등) 확인	양호 · 불량 · 해당없음	
사다리 작업	1. 사다리 외관(파손), 미끄럼 방지(논슬립) 부착 상태 양호 여부	양호 · 불량 · 해당없음	
	2. 사다리 자율 안전 인증(KC마크) 확인 ※ 비표준 및 일자 변형 가능한 AH형 경량 사다리 사용 금지	양호 · 불량 · 해당없음	
	3. 2인 1조 작업(1인 지지) 및 최상단 작업 금지 준수	양호 · 불량 · 해당없음	
	4. A자형 사다리 벌어짐 방지 및 넘어짐 방지대 부착 확인	양호 · 불량 · 해당없음	
	5. 용도 외 사용 금지 준수 (협소한 장소의 경작업에만 사용) ※ 일자형 사용 금지 / 고소작업대 설치 불가 장소 한정	양호 · 불량 · 해당없음	
일반공사 & 환경	1. 그라인더 등 화기 작업 시 방호 조치 및 소화기구 비치	양호 · 불량 · 해당없음	
	2. 작업장소 구획 설정 (안전표지판, 안전테이프, 라바콘 등) ※ 보행자 통로, 도로, 문 뒤 작업 시 충돌 방지	양호 · 불량 · 해당없음	
	3. 전도(넘어짐) 및 미끄러짐 위험요소 제거 (바닥 정리정돈) ※ 사다리 주변 2~3m 정리, 이동 통로 확보	양호 · 불량 · 해당없음	
	4. 추락 및 낙하물 위험 장소 방호조치 및 날카로운 시설물 제거	양호 · 불량 · 해당없음	
고소공사 기준	1. 설치높이 3.5m ~ 5m 이하: 안전작업 지침 준수 ※ A형 사다리 2인1조, 전도방지대, 안전대 사용 필수	양호 · 불량 · 해당없음	
	2. 5m 초과 작업: 고소장비 사용 필수 ※ 사다리(안전발판 포함) 사용 절대 금지	양호 · 불량 · 해당없음	
고소장비 (공통)	1. 작업계획서 작성/보관 및 유도자 배치(5m 거리 유지)	양호 · 불량 · 해당없음	
	2. 탑승자 안전모 및 안전대 착용, 적정 하중 준수	양호 · 불량 · 해당없음	
	3. 작업구간 관계자 외 출입 금지 조치 (신호수 배치)	양호 · 불량 · 해당없음	
	4. 장비별 필수 안전장치 정상 작동 여부 확인 ※ 아웃트리거(고소차), 과상승방지/비상하강(리프트) 등	양호 · 불량 · 해당없음	
차량탑재형 (고소차)	1. 조종사 자격(기종기 등) 및 안전인증/검사 여부 확인	양호 · 불량 · 해당없음	
	2. 아웃트리거 수평 설치 및 붐 각도/작업반경 준수	양호 · 불량 · 해당없음	
시저형 (리프트)	1. 과상승방지봉, 비상하강장치, 자동안전장치(주행방지) 작동 확인	양호 · 불량 · 해당없음	
	2. 바닥 수평 유지 및 상승 상태 이동 금지	양호 · 불량 · 해당없음	

※ 본 점검표는 작업 전 반드시 작성하며, 부적합 사항 발생 시 즉시 작업을 중지하고 조치 후 작업을 재개합니다.