

고소작업대 작업계획서

※산업안전보건기준에 관한 규정 제38조

계약번호 :

회사명(팀)	(주)강화이앤씨/		팀장(관리감독자)		(인)	
작업 일시			사용 장비		<input type="checkbox"/> 시저형(렌탈) <input checked="" type="checkbox"/> 차량탑재형(스카이, 바가지차)	
장비 제원	모델명(형식)	DHS1200L		등록(대여)업체	(주)강화이앤씨	
	최대작업 높이	12 m	최대작업 반경	8 m	정격하중	200 kg
	안전/검사	<input checked="" type="checkbox"/> 인증서(안전인증합격필증) <input checked="" type="checkbox"/> 안전검사합격증명서(유효기간24.08.20.~26.08.19)				
위험요인 별 안전 대책 ※ 작업 전 점검사항 작성 必	추락	-작업대 안전난간 파손, 탈락 여부 확인 및 작업 중 안전난간 해제 금지 -작업대 고정볼트 체결상태 및 붐 인출 와이어프로/체인 마모 상태 점검 -고소작업자 안전모, 안전대 착용(고리 체결), 정격하중 초과 탑승 금지				
	낙하	-방망 및 발끝막이판 설치, 공구이탈방지 조치, 작업구획 설정 및 출입통제				
	전도	-지반상태 확인 및 아웃트리거 최대 확장·수평 설치 -허용작업반경 및 정격하중 초과 금지 -안전장치(붐 길이·각도 센서, 과부하방지장치 등) 임의해제 금지 -안전대 부착설비 설치 및 안전대 고리 체결				
	협착	-작업구획 설정 및 출입통제, 운전원 시야 확보 -아웃트리거 확장 및 작업대 상승 상태에서 고소작업대 이동 금지 -과상승방지장치 설치, 제어장치 연동구조 및 비상정지장치 정상여부 확인				
	붕괴	-주변건축, 시설 구조물 상태 확인, 주변 조립·해체 작업 여부 확인				
	감전	-조종자 시야확보, 충전부 방호조치 및 이격거리 유지, 절연보호구 착용				
작업 내용 및 작업 방법 ※도면 별첨 必	공사명					
	사용 장소					
	높이/거리/하중					
	방해 요인 ※타작업, 돌출부	<input type="checkbox"/> 유 <input type="checkbox"/> 무	<input type="checkbox"/> 유 <input type="checkbox"/> 무	<input type="checkbox"/> 유 <input type="checkbox"/> 무	<input type="checkbox"/> 유 <input type="checkbox"/> 무	
	지형	<input type="checkbox"/> 평지 <input type="checkbox"/> 경사	<input type="checkbox"/> 평지 <input type="checkbox"/> 경사	<input type="checkbox"/> 평지 <input type="checkbox"/> 경사	<input type="checkbox"/> 평지 <input type="checkbox"/> 경사	
	지반	<input type="checkbox"/> 건고 <input type="checkbox"/> 연약	<input type="checkbox"/> 건고 <input type="checkbox"/> 연약	<input type="checkbox"/> 건고 <input type="checkbox"/> 연약	<input type="checkbox"/> 건고 <input type="checkbox"/> 연약	
	작업	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	
※ 풍속15m/s이상 작업금지, 작업 부적합 시 작업금지 또는 대책수립 후 작업개시						
작업 인원	작업지휘자	(인)	장비운전원	(인)	자격면허	<input type="checkbox"/> 기증기기능사 <input checked="" type="checkbox"/> 교육이수
	고소작업자	(인)	유도/신호수	(인)	신호방법	<input checked="" type="checkbox"/> 수신호 <input type="checkbox"/> 무전 <input checked="" type="checkbox"/> 기타(휴대전화)
※상기 작업 인원은 작업계획 내용 사전 숙지와 본인의 임무에 따른 작업안전수칙 준수에 서명함						

작업시작 전 점검사항 ※산업안전보건기준에 관한 규정 제35조

구분	점검 항목	점검 결과 (○)	
		양호	불량
공통	작업면의 기울기 또는 요철 유무 및 바퀴 이상 유무		
	비상정지장치 작동 유무		
차량 탑재형	과부하방지장치 작동 유무		
	자동안전장치(붐 및 아웃트리거 연동장치) 작동 유무		
	모멘트감지장치(붐 길이·각도 센서) 작동 유무		
	아웃트리거 전도방지(아웃트리거 근접 센서) 작동 유무		
	작업상황 모니터 작동 유무※붐 길이·각도, 작업높이, (제한)작업반경, 하중표시 등		
시저형	과상승방지장치(안전바, 리미트스위치) 작동 유무		
	제어장치 연동구조(연동형 그림, 풋 스위치) 작동 유무		
	자동안전장치(작업대 상승 시 주행 차단) 작동 유무		
	자동안전장치(작업대 상승 시 주행 차단) 작동 유무		
	비상하강장치 작동 유무		
점검자:		(인)	